

**Besiktningssprotokoll över föreningens gator och vägar.
Besiktningen utförd 20080721 på uppdrag av styrelsen
Svante Bergwall
Lasse Eriksson**

Gatu och vägnätet består av asfalterade gator och enstaka grusvägar.
Klockarvägen och Oppstuvägen är gator med diken och vägtrumma vid varje infart.

I protokollet noterades endast skador/lagningar som måste åtgärdas inom 3 år.

Under 2006 utfördes dikning, asfaltering och byte av vägtrummor på del av Klockarvägen och asfaltering på del av Klockar Mildes väg.

Protokoll:

Klockarvägen	Återstår justering med grus mot asfaltkant.	08
	Resterande dikning och trummor.	10
	<u>Kostnad:</u>	
Ärkeb Joh väg	Västra sidan har sprickor och vägbulor.	09
	<u>Kostnad:</u>	
Oppstuvägen	Norra delen har vägbulor och södra delen skall dikas och Beläggas. Även trummor läggs om.	09
	<u>Kostnad:</u>	
Idrottsvägen	Grusas och hyvlas.	08
	<u>Kostnad:</u>	
Hansåkerväg	Grusas och hyvlas.	08
	<u>Kostnad:</u>	
Öståkervägen	Hål justeras och toppning mot parkering.	09
	<u>Kostnad:</u>	
Gästis	Justera gropar.	08
	<u>Kostnad:</u>	
Bergvägen	Grusas och hyvlas	08
	<u>Kostnad:</u>	
Energivägen	Sten tas bort.	08
	<u>Kostnad:</u>	
Torget	Stångfästen tas bort och laga asfalt	09
	<u>Kostnad:</u>	
Strömvägen	Vid Hemb gården. Vägbulor justeras	09
	<u>Kostnad:</u>	

Återstår att prissätta dom olika åtgärderna.
Enl uppdrag: Svante Bergwall och Lasse Eriksson